

2023年9月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

- ・土木建築工事は7階まで躯体工事がほぼ完了し、下層階より段階的に外壁工事・内装工事を進行中。
- ・プラント工事が本格化しており、各種機器の搬入と据付を実施中。


2023年7月18日 現況



2023年9月19日 現況



土木建築工事は、7階まで躯体工事が進んでおり、工場棟の外壁・内壁を段階的に設置。



プラント工事は、機械の据付工事が本格化し、非常用発電機・投入扉、等を設置。



【環境・安全衛生管理】

今月までの環境測定値(dB)

測定月	騒音	振動
7月	68	40
8月	67	39
9月	66	39

【安全・その他の活動】

応急手当の理解と認識を深めるため、消防署の方を講師に迎え現場作業員に救命講習を実施しました。(右写真)

